F1 实际Gerber孔位：1:1实物核对图

仅核对孔位；不是已验证的保险座机械图或制造放行文件。

打印选择“ 实际大小 / 100% ”， 关闭适应页面。先用尺检查下方50mm标尺。

基准：用户2026-10-28上传Gerber；四槽为0.9×1.5mm、长轴沿Y。

此标尺应实测为50.00 mm



红色：成品槽轮廓；黑色：导出铜焊盘。左两脚同为1，右两脚同为2。

左夹中心(21.50,80.00)，右夹中心(36.50,80.00)，中心距15.00mm尚待试装。

四槽中心：(18.67,80)、(24.33,80)、(33.67,80)、(39.33,80)，单位mm。

核对顺序：

1. 把每只保险夹两脚对准同一侧两孔，检查脚距及脚片宽面方向。

2. 将两夹按最终朝向夹在实际5×20mm保险管上，再整体对准四孔。

3. 两只夹应自然贴合，不用明显掰脚、拉伸或挤压保险管才能对孔。

4. 确认铜帽可靠夹持、止挡不干涉、插拔空间足够，并核对板厚与出脚长度。

5. 若单夹脚距正确、两夹组合对不上，调整双夹中心距后重新导出Gerber。

纸面图只能筛查孔位；纸不能验证槽宽、板厚、焊脚公差或夹持力。

保险管图标2A/250V快断与设计标注相符，但未提供DC分断能力或时间-电流/I^2t曲线。

本轮无原理图、器件型号、PCB、Gerber、仿真或固件修改。